

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 10.6.-10.8.2022

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

MARIÁN HLAVÁČ
sídlo: Kamenica nad Hronom 47, 943 65

IČO: 40885356
IČ DPH: SK1032282570

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kamenín
sídlo: 943 57 Kamenín

IČO: 308960
IČ DPH:

Stavba: Komunitné centrum Kamenín
Miesto: Kamenín

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	67 347,19		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie 10.6-10.8.2022	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	137 752,68	67 347,19	70 405,49
3. DPH	27 550,54	20,00 % 13 469,44	14 081,10
4. Celkom	165 303,22	80 816,63	84 486,59
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		80 816,63	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Marián Hlaváč 943 65 Kamenica nad Hronom 47 IČO: 40 885 356 IČ DPH: SK1032282570 podpis	Za objednávateľa:  podpis
---	---

V

Dátum: 10.8.2022



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Kamenín	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kamenín
Objednávateľ	Obec Kamenín	IČO	
Projektant	Ing. František Zahovay	IČ DPH	
Zhotoviteľ	MARIÁN HLAVÁČ		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	10.8.2022
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 40 424,37	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 24 917,50	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 65 341,87	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 2 005,32	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis 10.8.2022	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 67 347,19
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 67 347,19 13 469,44
Dátum a podpis 10.8.2022	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 80 816,63
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Marián Hlaváč		26	Dodávky objednávateľa 0,00
943 65 Kamenica nad Hronom 47		27	Kízavá doložka 0,00
IČO: 40 895 356		28	Zvýhodnenie 0,00
IČ DPH: SK1082262570			
Dátum a podpis	Pečiatka		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum Kamenín

Objednávateľ: Obec Kamenín

Zhotoviteľ: MARIÁN HLAVÁČ

Miesto: Kamenín


Spracoval:

Dátum: 10.8.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
41/2022	Komunitné centrum Kamenín	67 347,19	13 469,44	80 816,63	0,00	65 341,87	2 005,32	0,00	0,00
SO-01	Architektúra	64 159,25	12 831,85	76 991,10	0,00	64 159,25	0,00	0,00	0,00
SO-02	Vykurovanie	719,06	143,81	862,87	0,00	719,06	0,00	0,00	0,00
SO-03	Vnútorná kanalizácia a voda	463,56	92,71	556,27	0,00	463,56	0,00	0,00	0,00
SO-04	Elektroinštalácia	2 005,32	401,06	2 406,38	0,00	0,00	2 005,32	0,00	0,00
Celkom		67347,19	13469,44	80 816,63	0,00	65 341,87	2 005,32	0,00	0,00



Marián Hlaváč
 943 65 Kamenica nad Hronom 47
 IČO: 40-886 356
 IČ DPH: SK1032282570



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Kamenín

JKSO

Názov objektu Architektura

EČO

Miesto

Kamenín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kamenín

Projektant Ing. František Zahovay

Zhotoviteľ MARIÁN HLAVÁČ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

10.8.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 40 235,93	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 23 923,32	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 159,25	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

10.8.2022

Objednávateľ

Dátum a podpis

10.8.2022

Zhotoviteľ Marián Hlaváč

4365 Kamenica nad Hronom 47

IČO: 40 885 356

IČ DPH: SK1032282570

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	64 159,25
24	DPH 20,00 % z 64 159,25	12 831,85
25	Cena s DPH (r. 23-24)	76 991,10

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kamenín

Objekt: Architektura

Objednávateľ: Obec Kamenín

Zhotoviteľ: MARIÁN HLAVÁČ

Miesto: Kamenín

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

42 163,25 354,236

1 Zemné práce

2 323,46 0,000

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	121,030	4,04	488,96	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	118,140	0,66	77,97	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,480	18,70	813,08	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	43,480	2,38	103,48	0,000
5	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	118,140	2,34	276,45	0,000
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	118,140	1,32	155,94	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	118,140	0,66	77,97	0,000
8	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	118,140	2,79	329,61	0,000

2 Zakladanie

14 643,62 246,463



9	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	44,640	38,50	1 718,64	92,244
10	273321311.S	Betón základových dosiek, železový tr. C 16/20	m3	41,480	113,00	4 687,24	91,010
11	273351215.S	Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15,000	7,45	111,75	0,010
12	273351216.S	Debnie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15,000	1,58	23,70	0,000
13	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10425	t	0,150	1 180,00	177,00	0,153
14	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,220	1 380,00	1 683,60	1,468
15	274321311.S	Betón základových pásov, železový tr. C 16/20	m3	18,950	113,00	2 141,35	41,578
16	274271314	Murovanie základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	7,880	32,20	253,74	12,155
17	595120000500	Tvárnica debniaca PREMAC DT40, šxlv 400x500x250 mm	ks	160,000	1,99	318,40	4,800
Spotreba: 8ks/m2							
18	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10335	t	2,990	1 180,00	3 528,20	3,047

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

10 905,97 52,849

19	311273173	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 375 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	46,000	33,96	1 562,16	1,369
20	595310000200	Tvárnica YTONG LAMBDA YQ P2-300 PDK, šxlv 375x249x1290 mm	ks	901,000	4,55	4 099,55	23,435
21	317161111	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3750 mm, svetlosť do 3350 mm	ks	31,000	41,34	1 281,54	0,339
22	5953170201	YTONG-nosný preklad Nosný preklad rozmer 375x249x1290	ks	8,000	37,59	300,72	3,960
23	5953170203	YTONG-nosný preklad Nosný preklad rozmer 375x249x1740	ks	9,000	51,96	467,64	4,455

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 885 356
IČ DPH: SK1032282570



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	5953170204	YTONG -nosný preklad Nosný preklad rozmer 375x249x1990	ks	14,000	59,14	827,96	6,930
25	342272154	Murovanie priečky YTONG na MC -5 hr 150mm	m2	96,000	7,69	738,24	0,502
26	595310002200	Priečkovky pórobetonové Ytong dl.599x249x150 mm spotreba 6,7ks /m2	ks	768,000	2,12	1 628,16	11,858

4 Vodorovné konštrukcie 4 188,28 38,722

27	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	4,200	117,49	493,46	9,294
28	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,460	6,35	187,07	0,093
29	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	29,460	2,19	64,52	0,000
30	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,510	1 492,07	760,96	0,518
31	317321411.S	Betón prekladov železový tr. C 25/30	m3	11,670	143,52	1 674,88	28,195
32	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele (10505)	t	0,615	1 638,04	1 007,39	0,622

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 278,57 10,690

33	612465111	Príprava podkladu prednástrek BAUMIT , pod omietky vnú. stien, miešanie strojne , nanášanie ručne hr . 4 mm	m2	447,180	4,83	2 159,88	3,287
34	612465132.S	Vnúťorná omietka stien BAUMIT vápennocementová , miešanie a nanášanie strojne MCS 35 HR.1,5 CM mm	m2	447,180	6,88	3 076,60	7,396
35	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,260	1,10	42,09	0,007

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 970,00 5,511

36	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000	1,48	296,00	5,144
37	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000	0,85	170,00	0,000
38	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	240,000	2,10	504,00	0,367

99. Presun hmôt 3 853,35 0,000

39	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812zvislá konštr z tehál , tvárnic z kovu výšky do 6m	t	469,921	8,20	3 853,35	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 21 996,00 3 036,899



711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 115,81 0,729

40	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	289,000	0,21	60,69	0,000
41	246170001000.S	Lak asfaltový ALN- RENOLAK lakovaný N v sudoch	t	0,217	2 560,00	555,52	0,217
42	711461104.S	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami natavenými do asfalt. podkladu	m2	289,000	1,82	525,98	0,246
43	272440000100.S	Fólia izolačná Optifol E čierna šírka 300mm hrúbka 1,5mm	m	332,350	2,75	913,96	0,266
44	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,572	2,90	59,66	0,000

762 Konštrukcie tesárske 24 694,14 3 036,159

45	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	289,000	9,60	2 774,40	0,075
46	6051590000	Konštrukcia priehradových väzníkov	m3	5 520,000	1,00	5 520,00	8 036,000

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 886 356
IČ DPH: SK1032282570



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	762341001.S	Montáž debnenia a ľatovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	289,000	4,50	1 300,50	0,000
48	607260000100.S	Dosky a fošne neomietané SMJD akosť I 13-15x60-130	m3	19,074	213,00	4 062,76	0,084
49	762495000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky . klince . pásová oceľ vruty . impregnácia	m2	1,000	320,00	320,00	0,000
50	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	166,623	4,30	716,48	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 437,60

0,000

51	767111110	Montáž okien komplet. Zdvoj . So združ kridlami	ks	5,000	43,92	219,60	0,000
52	55334c11189	Plastové okno 1700x1300 vrátane parapetov	ks	2,000	265,00	530,00	0,000
53	55334c11189	Plastové okno 1600x600 vrátane parapetov	ks	7,000	144,00	1 008,00	0,000
54	55334c111189	Plastové okno 600x600 vrátane parapetov	ks	17,000	85,00	1 445,00	0,000
55	55334c1111189	Plastové okno 1500x1300 vrátane parapetov	ks	1,000	235,00	235,00	0,000

783

Nátery

1 748,45

0,012

56	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	289,000	2,65	765,85	0,006
57	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	289,000	3,40	982,60	0,006

Celkom

64 159,25 3 391,135

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 885 356
IČ DPH: SK1032282570



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Kamenín

Názov objektu Vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

Kamenín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kamenín

Projektant Ing. František Zahovay

Zhotoviteľ MARIÁN HLAVÁČ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

10.8.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 719,06	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 719,06	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HŽS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ľstátne náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 719,06

24 DPH 20,00 % z 719,06 143,81

25 Cena s DPH (r. 23-24) 862,87

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá dološka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 885 356
IČ DPH: SK1032282570

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kamenín

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Kamenín

Zhotoviteľ: MARIÁN HLAVÁČ

Miesto: Kamenín

Spracoval:

Dátum: 17. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				719,06	0,000
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					719,06	0,000
1	11301211100	Rúrka RAUTITAN stabil (kotúč) 16,2x2,6 (100m)	m	124,600	2,40	299,04	0,000
2	113012111001	Rúrka RAUTITAN stabil (kotúč) 20x2,9 (100m)	m	34,840	3,33	116,02	0,000
3	113012111002	Rúrka RAUTITAN stabil (kotúč) 25x3,7 (50m)	m	5,060	5,36	27,12	0,000
4	113012111003	Rúrka RAUTITAN stabil (kotúč) 32x4,7 (25m)	m	4,440	7,18	31,88	0,000
5	14563321001	Prechod RAUTITAN RX +s vnútorným závitom 32-R3/4	ks	2,000	13,09	26,18	0,000
6	11600011001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	50,000	0,80	40,00	0,000
7	11600011002	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	12,000	0,90	10,80	0,000
8	11600011003	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	8,000	1,22	9,76	0,000
9	11600011004	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	2,000	2,45	4,90	0,000
10	11600011005	RAUTITAN T- kus 16 PX	ks	12,000	5,16	61,92	0,000
11	11600011006	RAUTITAN T- kus 20-16-16 PX	ks	6,000	5,55	33,30	0,000
12	11600011007	RAUTITAN T- kus 25-16-25 PX	ks	2,000	6,69	13,38	0,000
13	11600011008	RAUTITAN T- kus 25-20-20 PX	ks	2,000	6,69	13,38	0,000
14	11600011009	RAUTITAN T- kus 32 -20-20 PX	ks	2,000	15,69	31,38	0,000
Celkom						719,06	0,000

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 886 356
IČ DPH: SK1032282570



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Kamenín

JKSO

Názov objektu Vnútorná kanalizácia a voda

EČO

Miesto

Kamenín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kamenín

Projektant Ing. František Zahovay

Zhotoviteľ MARIÁN HLAVÁČ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

10.8.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 188,44	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 275,12	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 463,56	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HŽS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ďalšie náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis 10.8.2022

Objednávateľ

Dátum a podpis 10.8.2022

Zhotoviteľ Marián Hlaváč
43 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 886 356
IČ DPH: SK1032282570

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	463,56
24	DPH 20,00 % z 463,56	92,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	556,27

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kamenín

Objekt: Vnútná kanalizácia a voda

Objednávateľ: Obec Kamenín

Zhotoviteľ: MARIÁN HLAVÁČ

Miesto: Kamenín

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 463,56 0,025

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 332,33 0,023

1	721173205.S	Potrubie z PVC pripájacie D 50 mm	m	7,200	9,47	68,18	0,005
2	721173206.S	Potrubie z PVC pripájacie D 70 mm	m	7,000	10,21	71,47	0,005
3	721171109.S	Potrubie z PVC D 110 zvisle + ležate	m	7,500	13,29	99,68	0,013
4	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x 1,8 mm	ks	5,000	2,05	10,25	0,000
5	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 70x1,8 mm	ks	4,000	2,53	10,12	0,000
6	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 mm	ks	4,000	3,04	12,16	0,000
7	721273146	Súprava vetracej hlavice	ks	1,000	18,90	18,90	0,000
8	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150	m	65,640	0,58	38,07	0,000
9	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	1,00	3,50	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 131,23 0,002

10	MAT722130211	DN 15 REHAU	m	25,000	1,77	44,25	0,000
11	MAT722130212	DN 20 REHAU	m	12,000	2,28	27,36	0,000
12	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	4,64	27,84	0,001
13	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	9,38	28,14	0,001
14	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,200	0,70	3,64	0,000

Celkom 463,56 0,025

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40/885 356
IČ DPH: SK4032282570



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Kamenín	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Kamenín
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kamenín		
Projektant	Ing. František Zahováy		
Zhotoviteľ	MARIÁN HLAVÁČ		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
	10.8.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 2 005,32	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis 10.8.2022	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 005,32
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 005,32 401,06
Dátum a podpis 10.8.2022	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 406,38
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Marián Hlaváč		26	Dodávky zadávateľa 0,00
943 65 Kamenica nad Hronom 47		27	Kľzavá doložka 0,00
IČO: 40 885 356		28	Zvýhodnenie + - 0,00
IČ DPH: SK1032282570			
Dátum a podpis	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kamenín

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenín

Zhotoviteľ: MARIÁN HLAVÁČ

Miesto: Kamenín

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 2 005,32 0,023

21-M Elektromontáže 2 005,32 0,023

1	210010004.S	Montáž rúr plastových ohybných uložených pod omietku	m	212,300	0,76	161,35	0,000
2	3450527800	Spojka PP	ks	15,000	0,14	2,10	0,000
3	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	212,300	0,65	138,00	0,023
4	210	Krabica	ks	16,000	1,40	22,40	0,000
5	210040701	Muárske práce vysekanie , zamurovanie a začistenie drážky pre rúru alebo kábel	m	172,000	7,12	1 224,64	0,000
6	210800105.S	Kábel uložený pod omietku 3x1,5	m	201,000	0,57	114,57	0,000
7	210800117.S	Kábel uložený pod omietku	m	41,300	0,60	24,78	0,000
8	115	Kábel CYKY- J 3x1,5	m	201,000	0,38	76,38	0,000
9	116	Kábel CYKY- J 5x16	m	12,300	7,51	92,37	0,000
10	117	Kábel CYKY- J 3x2,5	m	4,000	0,62	2,48	0,000
11	118	Kábel CYKY- J 5Cx10 mm2	m	25,000	5,85	146,25	0,000

Celkom 2 005,32 0,023

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 865 356
IČ DPH: SK1032282570

