

DODATOK č.1

ZMLUVY O DIELO č. KC1/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Kamenín
Sídlo:	Kamenín 641, 943 57 Kamenín
Štatutárny zástupca:	Jozef Grman, starosta obce
IČO:	00 308 960
DIČ:	2021074011
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Tel.:	+421 907844 787
E-mail:	obstaravanie@kamenin.sk
Internetová stránka:	www.kamenin.sk
Bankové spojenie:	VUB banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK14 0200 0000 0038 6322 0053
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Jozef Grman, starosta obce
b) a technických:	Jozef Grman, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie:	Marián Hlaváč
Sídlo:	Kamenica nad Hronom 47, 94365
Štatutárny zástupca:	Marián Hlaváč
IČO:	40 885 356
DIČ:	1032282570
IČ DPH:	SK 1032282570
Tel.:	+421915959085
E-mail:	laciHLAVAC@zoznam.sk
Internetová stránka:	
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK7511000000002629854133
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Marián Hlaváč
b) a technických:	Marián Hlaváč

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Čl. II.

PREAMBULA

- 2.1 Predmet zákazky (ďalej aj ako „projekt“) bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; Investičná priorita: 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach; Špecifický cieľ: 6.1.3 - Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, kód projektu: 312061W133, na základe Zmluvy o poskytnutí NFP číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-003141, dátum uzatvorenia dňa 12.12.2019 a z vlastných finančných zdrojov Objednávateľa.

- 2.2** Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizácii diela.
- 2.3** Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prístavba komunitného centra v obci Kamenín“, ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom bez využitia elektronického trhu, vyhlásenom prostredníctvom systému e-lena.sk dňa Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so Výzvou na predloženie cenovej ponuky a jej prílohami, súvisiacich podkladov a dokumentov, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Čl. III. PREDMET DODATKU

- 3.1** Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

A. Článok IV ods. 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa skutočne nasledovne :

Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia: do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

Nové znenie:

Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa skutočne nasledovne :

Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia: 30.11.2022

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku III. Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
- 4.2** Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 Zápis z KD z 15.06.2022

Príloha č.2 Zápis z KD z 27.06.2022

Príloha č.3 Zápis z KD z 24.08.2022

Príloha č.4 Zápis z KD z 23.09.2022

4.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.


za zhotoviteľa

za objednávateľa

V Kamenica nad Hronom, dňa 23.09.2022

V Kameníne, dňa 23.09.2022

Marián Hlaváč
943 65 Kamenica nad Hronom 47
IČO: 40 885 356
IČ DPH: SK1032282570



.....
Marián Hlaváč, konateľ

.....
Jozef Grman, starosta

Zápis z kontrolného dňa na stavbe: „Prístavba komunitného centra v obci Kamenín“

Kontrolu na stavbe vykonali dňa 15.6.2022

Za zhotoviteľa: Hlaváč Marián

Za objednávateľa: Obec Kamenín-starosta obce Jozef Grman

Za stavebný dozor: Ing. Kristián Šimon

Konštatujeme, že stavba bola riadne odovzdaná a začatá dňa 9.6.2022.

Z hľadiska technického, stavba prebieha na očakávanej úrovni.

Dodávateľ upozorňuje objednávateľa, že jednotlivé materiály (tehly, výplne otvorov, a väzníkový krov) sa nebudú dať zabezpečiť na čas. Očakáva posun termínu zhotovenia jednotlivých častí stavby.

Zhotoviteľ žiada preveriť všetky možnosti a čo najkratšom čase informovať o dostupnosti materiálov.

Vyjadrenie stavebného dozoru: z hľadiska technickej strany, stavbu sa nedá realizovať podľa ZoD za stanovený čas. Jednotlivé technologické procesy to nedovolia. Žiada preveriť možnosť predĺženia termínu zhotovenia.

Podpisy:

Hlaváč Marián

Jozef Grman

Ing. Kristián Šimon



Zápis z kontrolného dňa na stavbe: „Prístavba komunitného centra v obci Kamenín“

Kontrolu na stavbe vykonali dňa 27.6.2022

Za zhotoviteľa: Hlaváč Marián

Za objednávateľa: Obec Kamenín-starosta obce Jozef Grman

Za stavebný dozor: Ing. Kristián Šimon

Vec: termíny dodávky materiálov a možnosť predĺženia realizácie

Zhotoviteľ po preverení všetkých možností konštatuje, že niektoré materiály vie zabezpečiť len v priebehu júla. Okrem tehál, ktoré by mali prísť ešte tento týždeň. Očakáva posun termínu a zhotovenia jednotlivých častí stavby. Žiada predĺženie realizácie stavby do konca novembra.

Vyjadrenie stavebného dozoru: upozorňuje na dodržanie jednotlivých technologických postupov: namáhanie železobetónových nosníkov stavbou strechy a nadmurovaním je povolené len po min. 14dňovom vyzretí betónu.

Všetky strany sa zhodli na tom, že termín realizácie stavby z technických dôvodov sa predlží na základe dodatku k ZoD do 30.11.2022.

Podpisy:

Hlaváč Marián

Jozef Grman

Ing. Kristián Šimon



Zápis z kontrolného dňa na stavbe: „Prístavba komunitného centra v obci Kamenín“

Kontrolu na stavbe vykonali dňa 24.8.2022

Za zhotoviteľa: Hlaváč Marián

Za objednávateľa: Obec Kamenín-starosta obce Jozef Grman

Za stavebný dozor: Ing. Kristián Šimon

Vec: Prerušenie prác

Zhotoviteľ žiada o prerušenie prác z dôvodu COVID, na koľko 6 pracovníkov mu ochorel.

Práce od 23.8.2022 boli odstavené kvôli chorobe pracovníkov.

Pokračovanie plánuje cca o 3 týždne.

Dodávka materiálov mala byť priebežná podľa objednávok.

Zhotoviteľ nežiada ďalšie predĺženie termínu, realizáciu plánuje aj dokončiť pred 30.11.2022 aj pri chorobe.

Podpisy:

Hlaváč Marián

Jozef Grman

Ing. Kristián Šimon



Zápis z kontrolného dňa na stavbe: „Prístavba komunitného centra v obci Kamenín“

Kontrolu na stavbe vykonali dňa 23.9.2022

Za zhotoviteľa: Hlaváč Marian

Za objednávateľa: Obec Kamenín-starosta obce Jozef Grman

Za stavebný dozor: Ing. Kristián Šimon

Vec: Pokračovanie stavebných prác

Zhotoviteľ informoval objednávateľa, že zníženým počtom pracovníkov ,ale pokračuje so stavebnými prácami. Všetok materiál je zabezpečený na stavbe. Termín realizácie bude vedieť zabezpečiť do 30.11.2022.

Podpisy:

Hlaváč Marián

Jozef Grman

Ing. Kristián Šimon

